

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	2	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3-05-2018	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda Acta de Subred ☒ Acta de Unidad Prestadora de Servicios ☐ Acta de Sede de una Unidad ☐ Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____ Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____		
Tipo de acta COMITÉ ☐ REUNIÓN ☒ OTRO ☐		NÚMERO DE ACTA: 02
FECHA: 24 de febrero de 2023	LUGAR: T. Urgencias USS Occidente de Kennedy	HORA INICIO: 8:00 am
RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano		HORA FINAL: 10:30 am

OBJETIVO DE LA REUNION
 Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)	
1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Presentación de los avances de la obra
4.	Intervención de los Veedores
5.	Recorrido por la obra
6.	Proposiciones y Varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Envío de la presentación al grupo veedor.	Oficina de Participación Comunitaria	06 de febrero de 2023	X		
2						
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
1	1	100

DESARROLLO

Se da inicio a esta sesión siendo las 8:00 am.

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Líder de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.

Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 4 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Jerónimo Sánchez, Miguel Murcia y Eligio Rey. Byron Aguirre, Iván D. Samper, Cristian Rodríguez y Francisco Barrios de la Interventoría, representando al consorcio Quirón Ing. Jairo Varela y Arq. Graciela Prieto, Flor A. Vargas de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente Jefe, Arq. Yasser Kalil, Ing. Julie Talero e Ing. Nicolás Albarracín de la Oficina de Desarrollo Institucional y de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano el profesional Daniel Sebastián Aponte.


Se excusan para esta reunión la Gerente de la Subred Sur Occidente Dra. Martha Yolanda Ruiz y la Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional Dra. Diana Mendivelso. Y por parte de la Secretaría Distrital de Salud el Ing. Ramiro Ortiz.

- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que fue enviada el acta correspondiente al mes de enero para su respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el contenido de la misma.

3. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:

Toma la palabra, Francisco Barrios de la Interventoría para presentar los avances presentados en el último mes. En donde, se evidencia una ejecución del 98,02 % sobre un proyectado del 97,06% con una diferencia de 0.95%. Agrega, que la sesión del día de hoy se realizará una comparación con el contrato adicional y el porcentaje de cumplimiento de las obras complementarias.

LÍNEA DE TIEMPO TOTAL DE LA OBRA:



DESARROLLO

ANTECEDENTES EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE KENNEDY:

ANTECEDENTES EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE KENNEDY


Objeto:	“Aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto denominado “Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención”.		
	INTERVENTORIA	OBRA	TOTAL
CONTRATO INICIAL	\$ 2,990,000,000	\$ 31,999,999,999	\$ 34,989,999,999
(1) 24-11-2020	\$ 1,632,940,028	\$ 17,476,281,234	\$ 19,109,221,262
(2) 14-04-2021	\$ 3,306,569,146	\$ 38,673,323,345	\$ 41,979,892,491
(3) 25-11-2022	-	\$ 2,319,527,431	\$ 2,319,527,431
Valor actual del convenio:	\$ 7,929,509,174	\$ 90,469,132,009	\$ 98,398,641,183

Activar Windows
Verificación de licencias para activar Windows.

COMPARATIVO DE INVERSIÓN VS DESEMBOLSOS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

COMPARATIVO DE INVERSIÓN VS. DESEMBOLSOS ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA



PENDIENTE POR FACTURAR \$ \$ 11,679,692,709

PENDIENTE POR FACTURAR \$ 967,567,172

Nota: Los pagos son autorizados de acuerdo al porcentaje de avance. El interventor cobra por avance estrictamente apegado a la modalidad de pago del constructor.

DESARROLLO

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)

No.	ACTIVIDAD
1	INFRAESTRUCTURA CAMARAS TELEUCI - FASE I
2	EQUIPOS CAMARAS TELEUCI - FASE 2
3	SEMAFORO RAMPA
4	CONEXIÓN FIBRA OPTICA ENTRE EDIFICACIONES
5	CONEXION TANQUE DE GAS CRIOGENICO
6	RESTITUCIÓN RED PLUVIAL EAAB
7	SEÑALETICA
8	PREINSTALACIONES AUTOCLAVE
9	PREINSTALACIONES CABINA FLUJO LAMINAR
10	SOPORTES ESTACIONES SATÉLITES
11	PREINSTALACIONES ATRILES DIGITURNO
12	SALA MAXILOFACIAL
13	SALA DE YESOS
14	CUARTOS DE TRABAJO LIMPIO
15	SALA DE REANIMACIÓN SEGUNDO PISO
16	SALA DE TRANSICIÓN
17	LAVADO DE MANOS OBSERVACIÓN HOMBRES
18	DESINFECCIÓN DE EQUIPOS
19	CUARTO DE INSUMOS

No.	ACTIVIDAD
20	BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
21	ÁREA DE ASEO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
22	ÁREA DE EMPAQUE
23	ÁREA MATERIAL ESTERIL
24	ÁREA SUCIA
25	BICICLETEROS SÓTANOS
26	PORTONES VEHICULARES PARA SÓTANOS
27	RAMPA Y ESCALERAS ÁREAS TÉCNICAS
28	CUBIERTAS ACCESOS PEATONALES ZONA AMBULANCIAS
29	CERRAMIENTO MAMPOSTERÍA CONTRA HOSPITAL EXISTENTE
30	ACABADOS AREAS ESPECIALES
31	CONTROL DE ILUMINACION
32	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CUARTOS ELECTRICOS

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN


CINCO (5) MESES

A PARTIR DE LA FIRMA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS
CONTRATOS

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Obras complementarias:

A la fecha se tiene un avance de las actividades correspondientes a obras complementarias equivalente proyectado del 32,96% en el cual se ha ejecutado un **67,54%**, por lo tanto, se tiene un avance positivo del **+34,59%** de acuerdo con la nueva programación de obra V5



DESARROLLO

Francisco Barrios expone el avance en relación a las obras complementarias las cuales tiene una proyección del 32,96% y una ejecución del 67,54% con una diferencia del 34,59%.

AVANCE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención Torre de Urgencias

AVANCE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)

20221130PROGRAMACIÓN DE OBRA V5	PROYECTADO	EJECUTADO	EJECUCION
OBRAS COMPLEMENTARIAS	32,96%	67,54%	34,59%
INFRAESTRUCTURA CAMARAS TELEUCI - FASE 1	0,00%	95,00%	95,00%
EQUIPOS CAMARAS TELEUCI - FASE 2	0,00%	30,00%	30,00%
SEMAFORO RAMPA	0,00%	18,00%	18,00%
CONEXIÓN FIBRA OPTICA ENTRE EDIFICACIONES	0,00%	90,00%	90,00%
CONEXION TANQUE DE GAS CRIOGENICO	0,00%	12,00%	12,00%
ADAPTACIÓN CONEXIONES DEFINITIVAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100,00%	100,00%	0,00%
SEÑALETICA	0,00%	5,00%	5,00%
PREINSTALACIONES AUTOCLAVE	100,00%	85,00%	-15,00%
PREINSTALACIONES CABINA FLUJO LAMINAR	100,00%	100,00%	0,00%
PREINSTALACIONES ESTACIONES SATELITE	0,00%	98,00%	98,00%
PREINSTALACIONES ATRILES DIGITURNO	100,00%	100,00%	0,00%
PREINSTALACIONES MONITORES Y PANTALLAS DIGITURNO	100,00%	100,00%	0,00%

Activar Windows
Ir a configuración para activar Windows

AVANCE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención Torre de Urgencias

AVANCE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)

20221130PROGRAMACIÓN DE OBRA V5	PROYECTADO	EJECUTADO	EJECUCION
SALA MULTIFUNCIONAL (CONSULTORIO MAXILOFACIAL)	0,00%	80,00%	80,00%
SALA DE YESOS - LAVADO DE MANOS	100,00%	60,00%	-40,00%
PREINSTALACIONES CUARTOS DE TRABAJO LIMPIO	100,00%	100,00%	0,00%
SALA DE REANIMACIÓN SEGUNDO PISO	0,00%	60,00%	60,00%
SALA DE TRANSICIÓN	0,00%	63,00%	63,00%
LAVADO DE MANOS OBSERVACIÓN HOMBRES	0,00%	50,00%	50,00%
PREINSTALACIONES DESINFECCIÓN EQUIPOS	100,00%	90,00%	-10,00%
PREINSTALACIONES CUARTO INSUMOS	100,00%	75,00%	-25,00%
PREINSTALACIONES BAÑOS PMR	0,00%	85,00%	85,00%
ÁREA DE ASEO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0,00%	0,00%	0,00%
PREINSTALACIONES ÁREA DE EMPAQUE	0,00%	14,00%	14,00%
PREINSTALACIONES MATERIAL ESTERIL	100,00%	53,00%	-47,00%
PREINSTALACIONES AREA SUCIA	0,00%	0,00%	0,00%
BICICLETEROS SÓTANOS	0,00%	0,00%	0,00%
PORTONES VEHICULARES PARA SÓTANOS	0,00%	0,00%	0,00%
RAMPA Y ESCALERAS ÁREAS TÉCNICAS	0,00%	15,00%	15,00%
CUBIERTAS ACCESOS PEATONALES ZONA AMBULANCIAS	0,00%	0,00%	0,00%
CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA CONTRA HOSPITAL EXISTENTE	0,00%	15,00%	15,00%
ACABADOS ÁREAS ESPECIALES	0,00%	100,00%	100,00%
CONTROL DE ILUMINACIÓN	100,00%	100,00%	0,00%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CUARTOS ELÉCTRICOS	100,00%	100,00%	0,00%
FIN OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00%	0,00%	0,00%

Activar Windows
Ir a configuración para activar Windows


DESARROLLO

Francisco Barrios expone que, en relación al avance de actividades complementarias, el autoclave aún no ha ingresado a la obra. Por tal razón, tiene un porcentaje de -15.00% se espera que en el comité técnico se pueda agilizar este proceso para la próxima semana.

La Arq. Graciela Prieto socializa a los asistentes que hay un desabastecimiento de materiales en Colombia. Por este motivo, hay algunos porcentajes de actividades en color rojo.

Por su parte, el representante legal del Consorcio Quirón, Ing. Jairo Varela recalca que la Torre de Urgencias de Kennedy se ha beneficiado y ha adquirido las mejores marcas a nivel mundial en relación a dotación biomédica y estructural, tal como ascensores, gases medicinales, equipos médicos, entre otros, los cual brinda calidad y última tecnología al beneficio de los usuarios.

Seguido a ello, Francisco Barrios realiza un contexto de las actividades que se vienen desarrollando al interior de la obra de la Torre de Urgencias de Kennedy.



4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

Margarita Arévalo en nombre del grupo veedor agradece al Consorcio Quirón por la disposición y gestión para la construcción de la Torre de Urgencias de Kennedy.

Margarita Arévalo pregunta ¿qué fecha ingresarán los equipos? La Ing. Julie Talero expone que se está desarrollando un cronograma en conjunto para validar el ingreso a medida que se vayan entregando las áreas. Se espera que el autoclave ingrese el día lunes 27 de febrero de 2023, lo cual se definirá en la reunión del comité de obra que se realizará el día de hoy.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	2	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3-05-2018	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

Yasser Kalil informa que ya se han realizado dos visitas con el proveedor validando el recorrido para el ingreso del equipo. Se están optimizando temas documentales para facilitar la entrada del personal que se requerirá logísticamente. Margarita Arévalo solicita que se informe al grupo veedor para poder acompañar el proceso.

Margarita Arévalo solicita en nombre del grupo veedor el envío de las evidencias del lugar en donde se encuentra almacenado el equipamiento de la Torre de Urgencias.

El grupo veedor recalca la importancia de la habilitación de la Torre de Urgencias para que en el momento que se de entrega de la misma, se puedan atender pacientes y no se tenga que esperar para adelantar este proceso. Yasser Kalil informa que, a partir del próximo jueves, inicia un proceso con la oficina de calidad para ir adelantando el proceso de habilitación y así cumplir los tiempos establecidos. Margarita Arévalo expone que es indispensable que la torre inicie su funcionamiento en el momento que se inaugure y cumpla su finalidad la cual es atender usuarios.

Margarita Arévalo expone que en el contrato de llave en mano está contemplado la construcción total de la Torre de Urgencias, a partir de ello, pregunta ¿qué va a suceder con la continuidad del proyecto? Y ¿cuándo se va a hacer la conectividad con la torre antigua? A ello, Yasser Kalil recalca que se han venido revisando los espacios para poder desarrollar este proceso de conectividad, solo hacen falta aspectos técnicos, adecuaciones y demás para adelantar esta obra. Se prevé que esté lista en el momento que se entregue la torre.

5. RECORRIDO POR LA OBRA DE LA TORRE DE URGENCIAS:

El grupo veedor solicita realizar recorrido por la obra de la Torre de Urgencias para validar las adecuaciones e instalaciones de equipos que se vienen desarrollando. La Arq. Graciela Prieto guía el recorrido por la obra evidenciando los avances presentados al inicio de la reunión.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Daniel Aponte convoca a las partes a la próxima reunión pactada con los asistentes para el 31 de marzo de 2023 a las 8:00 am.


Se da por terminada la reunión siendo las 10:30 am.

FECHA: 24 de febrero de 2023	TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy
------------------------------	--

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envío de evidencias del lugar de almacenamiento de la dotación de la Torre de Urgencias.	Oficina de Desarrollo Institucional y Oficina de Participación Comunitaria	Marzo/2023
Envío del video del proceso histórico de la Construcción de la Torre de Urgencias al grupo veedor.	Consorcio Quirón e Interventoría.	Marzo/2023

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competen

	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-F0-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred ☒ Reunión de Unidad Prestadora de Servicios ☐ Reunión de Sede de una Unidad ☐

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 24-02-2023 LUGAR: T. Urgencias Kennedy HORA INICIO: 9:00 am.

RESPONSABLE: Oficina de Participación comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 10:30 am.

TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión de avances con el grupo asesor.

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	19130282	Edwin Paz Flores	Urgencias	Atención	Medico	[Firma]
2	19131539	Marcel Marín	Urgencias	Atención	Medico	[Firma]
3	17150038	Gerardo Sandoz	Urgencias	Atención	Medico	[Firma]
4	1015410366	Jake Pauline Tatoroff	SIS550	Dpto. Institucional	Ing. Biomédica	[Firma]
5	80122604	Clascer Kaul	SIS550	Obito	Obito	[Firma]
6	7123.273	Nicolás Albarzán	SIS550	Dpto. Institucional	Apoyo Supervisor	[Firma]
7	80208215	Ivan David Samper	Intervención		Ing. Apoyo	[Firma]
8	71266567	Francoise Camila B. Obra	Intervención	D. Intervención	[Firma]	[Firma]
9	1235491368	Ortiz Rodriguez Leal	Obra	Intervención	Ing. Aux. Interv.	[Firma]
10	521039113	Guillermo Prieto	Control Social	Control Social	Dir. Obra	[Firma]
11	51881096	Fra Angela Lopez	SIS550	Control Social	Prof. Univers.	[Firma]
12	19230995	Jairo E Varela	Sura	RL	RL	[Firma]

ACTA

Versión: 2
 Fecha de aprobación: 3-05-2018
 Código: 02-01-F0-0001

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17-11-2021	
		Código:	02-01-F0-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	151613585	Margarita Ariza	H.P. Kennedy	Vecindad	coordinadora	[Firma]
14	01306147	Daniel Aponte	SUR	PLSC	Lider	[Firma]
15	10138246	EDWIN OLIVERO	INTERV.	INTERV.	ING. EFJIA	[Firma]
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						