

	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred _____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta COMITÉ _____ REUNIÓN <u>X</u> OTRO: _____	NÚMERO DE ACTA: 06
FECHA: 27 de junio del 2025	LUGAR: Hospital Occidente de Kennedy
RESPONSABLE: OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA (Proceso, servicio, dependencia que lidera)	HORA INICIO: 8:00 A.M.
	HORA FINAL: 11:30 A.M.

OBJETIVO DE LA REUNION Realizar reunión de seguimiento con los veedores de las obras de adecuación del Hospital Occidente de Kennedy
--

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)	
1.	Saldo y Bienvenida
2.	Aprobación acta anterior
3.	Seguimiento a compromisos
4.	Socialización de avances
5.	Intervención grupo de veedores
6.	Varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Convocar a la Asociación de Recicladores para la reunión del mes de junio, para la socialización de avances de actividades	Dirección Administrativa	25 de junio del 2025	X		
2	Invitar a la jefe de la oficina de Desarrollo Institucional, la Dra. Marcia Guacaneme a la próxima reunión de la Veeduría	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano	25 de junio del 2025	X		

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
2	2	100%

DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 8:00a.m, dando unos minutos de espera a las directivas y demás miembros que participarán en la veeduría.

- 1. Saludo y Bienvenida:** Said Lozano T Ref. Control Social de la Subred Sur Occidente, da la bienvenida a todas y todos los asistentes a la reunión de seguimiento de avances de la obra al Hospital Occidente de Kennedy. Se cuenta con la asistencia del grupo veedor, Subred Sur Occidente E.S.E., Asociación de Recicladores REMAREK, Consorcio e Interventoría, los listados de asistencia se anexan a la presente acta. SE da lectura al orden del día, el cual por unanimidad presenta un cambio, se solicita anexar un punto que hace referencia a un recorrido por las instalaciones que están siendo adecuadas e intervenidas.
- 2. Aprobación de acta anterior:** Se da paso a la aprobación del acta anterior, indicando que se envió, vía correo electrónico para lectura el día 09-06-2025. La sesión refiere que el acta es aprobada y no requiere ajustes o anexos. Y se solicita envío del acta en adelante también al profesional David Armando Celis de la Oficina de Desarrollo institucional. La señora Margarita Arévalo, refiere la importancia de la lectura del acta, con el fin de proponer ajustes o cambios pertinentes o si por el contrario las aprueban sin ninguna sugerencia o inquietud.
- 3. Seguimiento a compromisos** La señora Margarita Arévalo, expresa su preocupación por falta de reserva eléctrica, ya que al entrar en funcionamiento el angiógrafo se consumirá toda la reserva. De igual manera expresa que por parte de la interventoría se incumplió con el compromiso del informe, ya que debía ser entregado a más tardar el día 15 de junio del 2025. El consorcio refiere que traen los estudios dentro de la presentación que expondrán durante la reunión. La Dra. Marcia Guacaneme, refiere que el proyecto ya se radico ante la Secretaria Distrital de Salud, con enfoque en la intervención de la red eléctrica. El día 23 de mayo del 2025, ya se le había presentado a la Subred el ejercicio de la red eléctrica y el día 06 de junio se tuvo una reunión específicamente sobre la red eléctrica; junto con la dirección administrativa y los profesionales en red eléctrica; debido a la reunión sale el proyecto que se radico a la SDS, es decir, la solicitud del informe ya se había trabajado con anticipación desde el mes de mayo, donde el contratista brinda aportes para dicho ejercicio.

La señora Margarita Arévalo indica que, desde el mes de abril, ya se había evidenciado la problemática en el consumo de la energía, posteriormente y debido a la puesta en marcha del angiógrafo se asumía un consumo excesivo en vatios, lo cual no permitiría contar con reservas suficientes para eventualidades, a pesar de contar con plantas eléctricas; y por ende se solicitó la evaluación del estado presente en temas de electricidad. Si bien es cierto la Subred cuenta y contaba con el conocimiento del análisis, no se hizo llegar la información a los veedores.

La Dra. Marcia Guacaneme refiere que la interventoría expondrá las acciones que realizaron con respecto al tema, con el fin de brindar la información pertinente frente a la red eléctrica y responder a la preocupación por parte de la veeduría. También informa la Dra. Marcia que, se recibo una planta nueva el día 26-06-2025, la cual brindara soporte a la intervención eléctrica. Se desea continuar trabajando sin prorrogas de tiempo y se estima que de acuerdo al cronograma se culminara para el día 03 septiembre del 2025. Los días martes se realizan comités, precisamente verificando las actividades con el fin de dar cumplimiento. La Dra. Reitera que se va a hacer énfasis en la estructura eléctrica, teniendo en cuenta que en el momento no es posible contar un diagnóstico, ya que no se cuenta con recursos económicos adicionales. Y en principio de la intervención en obras se realizó un diagnóstico.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

SE EXPONE EL INFORME CON LOS DIAGNÓSTICOS EVIDENCIADOS:

COMPROMISO ESTIMACION OBRAS ELECTRICAS

El 6 de junio de 2025, la Subred recibió el informe requerido en el mes de mayo de 2025 como soporte para la presentación del Proyecto ante Secretaria Distrital de Salud y el 25 de junio es reenviado por el interventor a la Subred.

Informe Técnico:

Análisis de la Capacidad y Condición del Sistema Eléctrico del Hospital

• Capacidad instalada vs demanda:

La subestación tiene 912.5 kVA instalados y la demanda actual es de 903.6 kVA, operando al 99 % de su capacidad, sin margen para nuevas cargas.

• Condición técnica de los equipos:

Los equipos eléctricos están obsoletos, no cumplen con RETIE ni NTC, y carecen de certificación vigente, lo que representa un alto riesgo de fallas.

OBRAS ELÉCTRICAS:

COMPROMISO ESTIMACION OBRAS ELECTRICAS

- **Estado del recinto eléctrico:** El cuarto de la subestación no cumple con RETIE en accesos, ventilación, iluminación y señalización, comprometiendo la seguridad y normatividad.
- **Calidad de energía:** Aunque voltaje y frecuencia están dentro de límites, la distorsión armónica supera lo permitido en dos fases, y el factor de potencia bajo en TR2 puede generar pérdidas y penalizaciones.
- **Riesgos operacionales:** Los transformadores están al 100 % de capacidad sin respaldo real, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio y la operación de equipos críticos del hospital.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DEL DIAGNÓSTICO:

DESARROLLO

COMPROMISO ESTIMACION OBRAS ELECTRICAS

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Solicitar a ENEL el aumento de capacidad instalada a 1.800 kVA.
- Reemplazar la totalidad de los transformadores y equipos de la subestación, asegurando cumplimiento RETIE y NTC.
- Implementar filtros de armónicos para mitigar distorsiones en las fases afectadas.
- Ejecutar obras de adecuación civil y técnica del recinto de la subestación.
- Actualizar el sistema de suplencia eléctrica con plantas que garanticen 100 % de respaldo operativo.
- Renovar la red de distribución interna, incluyendo tableros, acometidas y puntos de consumo.

Como conclusión el sistema eléctrico de la subestación del Hospital de Kennedy presenta un estado crítico por obsolescencia y saturación, comprometiendo la continuidad del servicio. Se requiere una intervención integral y prioritaria para garantizar la seguridad y confiabilidad operativa.

Debido a las evidencias, se cuenta con una pequeña reserva eléctrica.

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA OBRA ELECTRICA EN EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

COMPROMISO ESTIMACION OBRAS ELECTRICAS

PRESUPUESTO ESTIMADO TRABAJOS ELECTRICOS HOSPITAL DE KENNEDY INCLUYE AUMENTO DE CARGA DE 912.5 KVA A 1.800 KVA

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS HOSPITAL DE KENNEDY		
SUBESTACION ELECTRICA		\$ 6.500.000.000,00
SUBESTACION ELECTRICA CON AUMENTO DE CARGA A 1,800 KVA	\$ 4.500.000.000,00	
PLANTAS ELECTRICAS CON SUPLENCIA TOTAL DE 1,800 KVA	\$ 2.000.000.000,00	
TABLEROS Y EQUIPOS DISTRIBUIDOS EN EL PRIMER NIVEL DEL HOSPITAL		\$ 3.800.000.000,00
TRANSFORMADORES	\$ 3.000.000.000,00	
ACOMETIDAS	\$ 800.000.000,00	
INSTALACIONES DE BAJA POR PISO Y PUNTOS ELECTRICOS (TABLEROS, TOMAS E ILUMINACION)		\$ 3.000.000.000,00
TABLEROS POR PISO	\$ 500.000.000,00	
PUNTOS ELECTRICOS	\$ 2.500.000.000,00	
SUBTOTAL		\$ 13.300.000.000,00
AIU 30%		\$ 3.990.000.000,00
TOTAL		\$ 17.290.000.000,00

DESARROLLO

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO:

COMPROMISO ESTIMACION OBRAS ELECTRICAS

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS HOSPITAL DE KENNEDY (VIGENCIAS 2026 - 2027)		
SUBESTACION ELECTRICA		6.500.000.000
SUBESTACION ELECTRICA CON AUMENTO DE CARGA A 1.800 KVA	4.500.000.000	
PLANTAS ELECTRICAS CON SUPLENCIA TOTAL DE	2.000.000.000	
TABLEROS Y EQUIPOS DISTRIBUIDOS EN EL PRIMER NIVEL DEL HOSPITAL		3.800.000.000
TRANSFORMADORES	3.000.000.000	
ACOMETIDAS	800.000.000	
INSTALACIONES DE BAJA POR PISO Y PUNTOS ELECTRICOS (TABLEROS, TOMAS)		3.000.000.000
TABLEROS POR PISO	500.000.000	
PUNTOS ELECTRICOS	2.500.000.000	
SUBTOTAL		13.300.000.000
AIU 30%		3.990.000.000
TOTAL		17.290.000.000
INTERVENTORIA OBRA		1.729.000.000
INTERVENORIA OBRA	1.729.000.000	
TOTAL		21.670.482.206

Es decir que en total el proyecto requiere veintiún mil seis cientos setenta millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos seis pesos \$21' 670.482.206.

La señora Margarita Arévalo reitera su preocupación por el aumento de los costos y la falta de recursos, y solicita que se deje plasmado en el acta, el incumplimiento por parte de la interventoría con respecto a la entrega del informe sobre la capacidad eléctrica solicitada en la reunión del mes pasado, el cual debía ser entregado a la veeduría o a la oficina de Participación Comunitaria, ya que son la primer línea de comunicación, el hecho de no haberse entregado ni a la veeduría o a la oficina de Participación Comunitaria, queda como incumplido el compromiso. Y sugiere una adición y prórroga al contrato actual con el mismo contratista.

Tanto la Dra. Andrea Hurtado, como la Dra. Marcia Guacaneme exponen que no es posible la adición o prórroga al contrato debido al objeto del contrato; jurídicamente es inviable, por ende, en este caso se tendría que hacer otro contrato.

La señora Margarita Arévalo, expresa que a pesar de conectarse el angiógrafo a la nueva planta, no será suficiente y no se soluciona el problema.

La Dra. Marcia Guacaneme informa que anticipando el problema se revisaron los valores y que el proyecto radicado ya cuenta con el consumo en electricidad del angiógrafo, dando solución al consumo y teniendo reserva suficiente de energía eléctrica.

Se expone nuevamente la diapositiva dando claridad que ya se cuenta con reserva, incluyendo al angiógrafo.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

COMPROMISO ESTIMACION OBRAS ELECTRICAS

El 6 de junio de 2025, la Subred recibió el informe requerido en el mes de mayo de 2025 como soporte para la presentación del Proyecto ante Secretaria Distrital de Salud y el 25 de junio es reenviado por el interventor a la Subred.

Informe Técnico:

Análisis de la Capacidad y Condición del Sistema Eléctrico del Hospital

• Capacidad instalada vs demanda:

La subestación tiene 912.5 kVA instalados y la demanda actual es de 903.6 kVA, operando al 99 % de su capacidad, sin margen para nuevas cargas.

• Condición técnica de los equipos:

Los equipos eléctricos están obsoletos, no cumplen con RETIE ni NTC, y carecen de certificación vigente, lo que representa un alto riesgo de fallas.

Se aclara a los asistentes que, el angiógrafo se conecta a una nueva planta, diferentes a la dos existentes y con mayor reserva. La señora Margarita Arévalo refiere que la planta está conectada a la cometida principal del Hospital, a lo cual la Dra. Andrea Hurtado, le informa que la planta es autónoma y por ende no se conecta a ninguna cometida y no consume reservas. A ello, la Dra. Marcia Guacaneme, indica que no solo se cuenta con la planta sino también que el angiógrafo cuenta con autonomía de treinta (30) minutos posteriores a una posible interrupción de la energía eléctrica. Por tal razón, la nueva planta brinda respaldo suficiente. La Dra. Andrea Hurtado aclara que, según lo proyectado el angiógrafo ya puede funcionar a partir del mes de agosto.

COMPROMISO ESTIMACION OBRAS ELECTRICAS

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS HOSPITAL DE KENNEDY (VIGENCIAS 2026 - 2027)		
SUBESTACION ELECTRICA		6.500.000.000
SUBESTACION ELECTRICA CON AUMENTO DE CARGA A 1,800 KVA	4.500.000.000	
PLANTAS ELECTRICAS CON SUPLENCIA TOTAL DE	2.000.000.000	
TABLEROS Y EQUIPOS DISTRIBUIDOS EN EL PRIMER NIVEL DEL HOSPITAL		3.800.000.000
TRANSFORMADORES	3.000.000.000	
ACOMETIDAS	800.000.000	
INSTALACIONES DE BAJA POR PISO Y PUNTOS ELECTRICOS (TABLEROS, TOMAS)		3.000.000.000
TABLEROS POR PISO	500.000.000	
PUNTOS ELECTRICOS	2.500.000.000	
SUBTOTAL		13.300.000.000
AIU 30%		3.990.000.000
TOTAL		17.290.000.000
INTERVENTORIA OBRA		1.729.000.000
INTERVENORIA OBRA	1.729.000.000	
TOTAL		21.670.482.206

DESARROLLO

El ing. David Armando explica que el gasto actual sin el angiógrafo, es decir con lo que se cuenta en el momento son dos (2) transformadores de 400kVA y uno (1) de 112kVA sumando 912kVA, al conectar el angiógrafo se suma aproximadamente 160kVA adicional, junto con el aire acondicionado; y el consumo no supera la capacidad de un transformador. De manera que durante el análisis se evidencia que a nivel eléctrico el Hospital funciona de manera adecuada, con el 50% o 60% de los equipos, contando con dos transformadores trabajando a una capacidad inferior se cuenta con el otro incluso si se llegase a dañar o fallar uno de los dos, conectando el angiógrafo la capacidad llega sí, a un 98%. Por tal razón se trabaja y se radica el proyecto anteriormente presentado, con el fin de contar con mayor cantidad de reserva.

La Dra. Marcia Guacaneme reitera los valores del proyecto, el cual fue radicado a la SDS y se solicita el apoyo por parte de la veeduría con el fin de gestionar el dinero. La señora Margarita Arévalo, refiere que la preocupación de la veeduría es que el equipo en el mes de julio, pierde la garantía. Y por otra parte el incumplimiento del contratista para la entrega del informe. De manera que se explica que no se pierde la garantía y el funcionamiento se puede dar a partir del mes de agosto del presente año.

Debido a lo dicho por la señora Margarita Arévalo con respecto al incumplimiento con la entrega del informe que debía ser con entregado a más tardar para el día 15 de junio, el contratista aclara, que la información por parte del contratista la entrega a la interventoría quienes a su vez le entregan a la Subred el día 13 de junio. La Dra. Marcia Guacaneme informa que desde el mes de mayo el contratista estaba trabajando en el informe eléctrico, y de acuerdo a lo evidenciado se proyectó un nuevo presupuesto y se enfatiza en la radicación ante la SDS.

Por lo anterior la señora Margarita Arévalo, indica que si se solicita se debe cumplir, el canal pudo haber sido la oficina de Participación Comunitaria, el hecho de no haber llegado la información a la veeduría o a la oficina de Participación Comunitaria, es un compromiso que no se cumplió con la veeduría.

La Dra. Marcia Guacaneme informa que se recibió auditoría de la Veeduría Distrital el día 18 de junio del presente año, donde solicitaron información, la cual se entregó oportunamente; visita de acuerdo al cronograma y al acuerdo 24 del 1993, informando el avance actual del proyecto. La auditoría estuvo acompañada por un recorrido al Hospital Occidente de Kennedy y al Centro de Salud 29; se revisó la parte eléctrica, el antiguo urgencias, ventanas modificadas y áreas que están siendo intervenidas. Como compromiso quedo el envío de registro fotográfico del antes y el después de cada uno de los espacios intervenidos, anterior a esta visita la Veeduría Distrital había hecho visita en el mes de diciembre del 2024.

Posteriormente se llevó a cabo una reunión la cual se desarrolló el día 20 de junio del 2025, con los representantes de la empresa que entrego el angiógrafo y así revisar precisamente aspectos relacionados con el angiógrafo. Con Top Medical, se han llevado a cabo reuniones previamente, explica la Dra. Marcia; desde el mes de abril, el día 30 de abril, la segunda semana de mayo, con el Ing. Andrés Ovalle, y el fin es mantener al tanto de los trabajos que se han venido adelantando, el día 20 de junio, según programación se realizó revisión a las redes eléctricas, verificando en su momento el buen funcionamiento del equipo. Otra visita por parte de Top Medical fue el día 19 de junio, con acta que se levantó por pare del equipo técnico y así se logró tener toda la información a la fecha, asegurando que al instalar el equipo se cumpla con todos los requisitos técnicos y operativos, también coordinando las capacitaciones al personal, para el uso adecuado el angiógrafo, trabajo en paralelo, en el ambiente de pruebas. Y los pagos según el cronograma, así evitando perdida de garantía, la cual se inicia una vez este en operación el equipo, de acuerdo lo estipula el contrato, es decir, cuando el equipo este en operación; en funcionamiento, inicia la garantía de los tres (3) años. Actualmente se encuentra en revisión el tema de la calibración de los sistemas HVAC y lo está monitoreando la Subred constantemente, los diferentes profesionales que se requieran.

Se continúa con el seguimiento a los compromisos con los representantes de la Asociación de Recicladores REMAREK.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

El señor Andrés brinda el respectivo informe del Contrato 5538 del 2024, aclarando que es un contrato en el cual no se recibe dinero por parte de la Subred y a su vez la Asociación REMANEK, tampoco entrega dineros a la Subred Sur Occidente.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY



**Contrato No 5538 del 2024 Con
acta de inicio del 03 de
julio del 2024**

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E.**

Precio estimado total: 0 COP

Número del proceso IC-102-2024

Título: PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN A TÍTULO GRATUITO DEL MATERIAL APROVECHABLE, RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES

Fase: Presentación de la oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN A TÍTULO GRATUITO DEL MATERIAL APROVECHABLE, RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Tipo de proceso Contratación régimen especial (con ofertas)



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE
SALUD



BOGOTÁ

Material aprovechable recogido en el mes de febrero, marzo, abril y mayo del 2025

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY



**Contrato No 5538 del 2024 Con acta de inicio del 03 de
julio del 2024**

Materiales	Febrero		Marzo		Abril		Mayo	
	kg	\$	kg	\$	kg	\$	kg	\$
Carton	1.317	526.800	1.217	486.800	1.021	408.400	1.101	440.400
Archivo	196	117.600	186	111.600	101	60.600	96	57.600
Plegadiza	677	101.550	724	108.600	684	102.600	548	82.200
Plastico	369	147.600	459	183.600	333	133.200	302	120.800
Tatuco	412	61.800	403	60.450	298	44.700	223	33.450
Vidrio	44	4.400	51	5.100	15	1.500	10	1.000
Chatarra	36	18.000	24	12.000	19	9.500	11	2.154.000
Tetra pak	10	2.000	15	3.000	24	4.800	22	4.400
TOTAL	3.061	979.750	3.079	971.150	2.495	765.300	2,313	2.893.850
Chatarra	-	-	-	-	-	-	4.308	2.154.000



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE
SALUD



BOGOTÁ

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	


DESARROLLO

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY						
Contrato No 5538 del 2024 Con acta de inicio del 03 de julio del 2024						
Mes 2024	Material entregado (kg)	Representación en dinero \$\$	Inversión en actividades de la asociación (\$)	Inversión en actividades de responsabilidad social con la comunidad (\$)	Actividades de Responsabilidad social	Soportes
FEBRERO	3,061	\$ 979.750	5.100.000		-\$ 1.900.000	Festival de humedales chucua de la vaca norte y sur
MARZO	3,079	\$ 971.150	5.100.000		-5.700.000	Gafas niños de la localidad Kennedy
ABRIL	2,495	\$ 765.300	5.100.000		-1.800.000	sensibilización puerta a puerta comunidad de Kennedy
MAYO	2,313	\$ 2.893.850	5.100.000	-3.100.000		Matera, agendas y sensibilización

Actividades que se llevaron a cabo por medio del recurso recibido.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY





Sensibilización

Sensibilización en la adecuada segregación de residuos, en barrios aledaños al Hospital de Kennedy, y los centros de salud, la mexicana, bomberos, Catalina, el Hospital de Kennedy.

En el mes de febrero se participó en el día mundial de los humedales. En articulación con la empresa de acueducto de Bogotá Se obsequió bolsa con proceso de reintegro (reciclaje), volante con la información de la segregación de residuos y lápices.

Se llevó a cabo gestión social, brindando gafas a niños inscritos en la Asociación; en convenio con la Clínica Universidad de la Salle.

Del 3 al 6 de junio se llevó a cabo la semana ambiental.

DESARROLLO


Se sensibilizó a la comunidad, los profesionales de la subred y se incluyó a los negocios y locales comerciales cerca al Hospital Occidente de Kennedy. 2500 personas intervenidas o socializadas; en uso adecuado de las canecas y en segregación de residuos.

Se indaga por el recogimiento del RCD, para lo cual se informa que se tiene un manejo diferente a este tipo de desechos, por ende REMANEK, no se encarga de este tipo de material. La Asociación solo recoge material aprovechable.

Por último, la asociación REMANEK, agradece la atención y cierra su presentación dando cumplimiento al compromiso de presentar su gestión.

4. Socialización de avances

Dentro de los avances se inicia exponiendo el porcentaje de ejecución



El retraso se da principalmente por actividades que se debían coordinar junto con el Hospital, situación que ya fue subsanada y se espera mitigar el retraso.

EN CUANTO AL CONTROL FINANCIERO

CONTROL FINANCIERO	
CONTRATO 4702-2023 - ADECUACIONES	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.754.511.943,00
PAGOS	
1. PAGO CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICO:	\$ 92.693.035
2. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 2	\$ 895.162.950
3. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 3	\$ 352.871.582
4. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 4	\$ 535.786.381
5. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 5	\$ 941.292.280
6. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 6	\$ 851.136.078
7. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 7	\$ 456.808.837
8. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 8	\$ 754.526.140
9. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 9	\$ 540.562.142
VALOR EJECUTADO	\$ 5.420.839.425,00
SALDO POR COBRAR	\$ 7.333.672.518,00
Avance financiero 42.50% con corte de Obra a Junio 22 de 2025	

Logos: Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de Salud, Bogotá.

DESARROLLO

¿Que se ha ejecutado a la fecha?

¿ QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA ?

COMPONENTE TÉCNICO



Actividades de mantenimiento fachada UTAC

MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS EXTERNAS Y DE AUDITORIO

MANTENIMIENTO FACHADAS AUDITORIO



Actividades de mantenimiento mantenimiento de fachada auditorio

DESARROLLO

AREA DE URGENCIAS

ÁREA DE ANTIGUA URGENCIA



Actividades de desmantelamiento área antigua urgencias

ESPACIOS ELÉCTRICOS

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS



ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBESTACIÓN- CUARTO ELECTRICO - ANGIOGRAFO

DESARROLLO

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS



ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBESTACIÓN- CUARTO ELECTRICO - ANGIOGRAFO

ESPACIOS DEL ANGIOGRAFO

ANGIOGRAFO



BRILLO Y SELLO PISO ÁREA ANGIOGRAFO

DESARROLLO

RETIRO DE MATERIAL ESPECIAL DEL DESMANTELAMIENTO

ÁREA DE ACOPIO DE MATERIAL




Retiro materiales especiales desmantelamiento

SE PROCEDE A EXPONER LAS ACTIVIDADES POR EJECUTAR

INTERIOR PRIMER PISO

ACTIVIDADES POR EJECUTAR CIRCULACIONES INTERIORES PRIMER PISO



- ✓ MANTENIMIENTO PISOS DESTRONQUE- PULIDA- SELLO
 - Reposición de piso en mal estado.
 - Recuperación de media caña
- ✓ INSTALACIÓN Y ACABADO DE CIELO RASOS EN DRY WALL
- ✓ ESTUCO Y PINTURA SOBRE LOS MUROS DE ÁREAS DE CIRCULACIONES
- ✓ ACTUALIZACIÓN ÁREA RECEPCIÓN : Demolición y reconstrucción del área.
- ✓ INSTALACIONES ELÉCTRICAS / DETECCIÓN
 - Acometidas eléctricas
 - Instalaciones de lámparas
 - Pruebas
- ✓ INSTALACIONES RCI
 - Instalaciones de Rociadores

DESARROLLO


ÁREA EXTERIOR PLAZOLETA INTERIOR

ACTIVIDADES POR EJECUTAR ÁREAS EXTERIORES, PLAZOLETAS INTERIORES.

PLAZOLETA UNIDAD RENAL

PLAZOLETA MUELLE DE CARGA

Alámbrica (2D)



PLAZOLETA ANTIGUO URGENCIAS:

- Desmantelamiento y demolición antiguo Urgencias.
- ADECUACIÓN DE PLAZOLETA SEGÚN PROPUESTA (DISEÑO)

PLAZOLETA MUELLE DE CARGA: Acometida y Iluminación de postes alumbrado.

PLAZOLETA OXÍGENO Y BICICLETERO Acometida y Iluminación de postes alumbrado.


PLAZOLETA UNIDAD RENAL Acometida y Iluminación de postes alumbrado y Pruebas.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 4º PISO

ACTIVIDADES POR EJECUTAR SUBESTACION ELECTRICA – CUARTO ELECTRICO

SUBESTACIÓN ELECTRICA/ CUARTO ELECTRICO

Alámbrica (2D)




- ✓ INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS
- ✓ INSTALACIÓN DE EQUIPOS
- ✓ PRUEBAS

DESARROLLO

SALAS DE ESPERA DEL 2º PISO AL 6º PISO


ACTIVIDADES SALAS DE ESPERA DE PISO 2 AL PISO 6



- ✓ MANTENIMIENTO PISOS DESTRONQUE- PULIDA- SELLO
 - Reposición de piso en mal estado.
 - Recuperación de media caña
- ✓ INSTALACIÓN Y ACABADO DE CIELO RASOS EN DRY WALL
- ✓ ESTUCO Y PINTURA SOBRE LOS MUROS DE ÁREAS DE CIRCULACIONES
- ✓ INSTALACIONES ELÉCTRICAS / DETECCIÓN
 - Acometidas eléctricas
 - Instalaciones de lámparas
- ✓ INSTALACIONES RCI
 - Instalación acometidas RCI
 - Instalaciones de Rociadores

ESPACIO DEL ANGIOGRAFO

ACTIVIDADES POR EJECUTAR ÁREA ANGIOGRAFO




- ✓ INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS
- ✓ INSTALACIÓN DE EQUIPOS
- ✓ PRUEBAS

ACTIVIDADES POR EJECUTAR EN LAS FACHADAS

DESARROLLO

ACTIVIDADES POR EJECUTAR FACHADAS



- ✓ REPOSICIÓN DE PIEZAS (LADRILLO)
- ✓ REPARACIONES DE FISURAS
- ✓ DILATACIÓN DE PAÑOS
- ✓ IMPERMEABILIZACIÓN LADRILLO
- ✓ CAMBIO DE VENTANERIA

Se continua CON EL COMPONENTE SOCIAL brindando socialización a las áreas previamente a intervenir, coordinando las actividades con el Ing. Fabio Ovalle para los encerramientos. Durante las socializaciones se informa el tiempo de las actividades, coordinar horarios y las acciones a tomar para prevenir incidentes.

Se mantiene el indicador de las PQRS

COMPONENTE SOCIAL

ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Se han recibido 94 PQRS, las cuales se encuentran cerradas en su totalidad.

No. ACTA	FECHA DE RADICACIÓN	PETICIONARIO	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
017	18/03/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en tubería hidráulica de la red contraincendios	Cerrada.
089	27/11/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Queja por redes de agua potable tapadas por las redes contra incendio.	Cerrada.
093	04/06/2025	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Solicitud de cubrimiento de techo en policarbonato de piso 3	Cerrada.
094	11/06/2025	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Solicitud de señalización de andamio armado en pasillo hacia UTAC.	Cerrada.

DESARROLLO

CONTRATACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA – ENFATIZANDO EN LA MUJER

COMPONENTE SOCIAL

GENERACIÓN DE EMPLEO

RESUMEN DE PERSONAL CONTRATADO		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
# de personal Mano Obra No Calificada	4	18,18%
# de personal Mano de Obra Calificada	18	81,81%
# de personal MONC habitante en la localidad de Kennedy	1	25%
# de personal MOC habitante en la localidad de Kennedy	6	33,33
# de mujeres vinculadas al proyecto	10	45,45%
# de jóvenes menores de 28 años	7	31,81%
Total de personal vinculado	22	100%

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA

COMPONENTE SOCIAL



PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



Participación en reuniones de veeduría ciudadana.

DESARROLLO

COMPONENTE SST



Señalización

Señalización y delimitación de áreas de trabajo

Se socializa las actividades con el fin de evitar la apertura de ventanas.

COMPONENTE SST



Orden y aseo

Limpieza de áreas intervenidas que se ven afectadas por actividades de obra

DESARROLLO

Se expone nuevamente el contrato de los ascensores, el cual se encuentra en proceso de liquidación

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE ASCENSOR

CONTRATISTA OBRA:	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA M P & L SAS
NUMERO DEL CONTRATO:	5374-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY
VALOR EL CONTRATO:	\$990.080.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 meses
FECHA DE INICIO:	17 de julio de 2023
SUSPENSIÓN1:	17 de agosto de 2023
REINICIO:	02 DE OCTUBRE
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	14 d e Noviembre de 2023
FECHA DE PRORROGA:	01 de Abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de junio de 2024

RELACIÓN DE PAGOS

CONTRAT#374-2023-ASCENSORES	
VALOR DEL CONTRATO	\$990.080.000,00
PAGOS:	
1. LLEGADA Y DESPACHO DE ASCENSORES ABOGADO CORRESPONDIENTE AL 40%:	\$ 396.032.000,00
2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%:	\$ 495.040.000,00
3. SALDO POR PAGAR : Correspondiente al 10% de liquidación	\$ 99.008.000,00
VALOR EJECUTADO (100%)	\$990.080.000,00

* Avance financiero 90%

* 10% restante se cobrará una vez se suscriba el acta de liquidación

DESARROLLO

EN CUANTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Control Financiero

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NUMERO DEL CONTRATO:	4701 – 2023 / CONSORCIO INTERSALUD KENNEDY
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY Y DE LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY.*
VALOR EL CONTRATO:	\$ 867,177,565,00
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE INICIO:	17 de Julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	14 de octubre de 2023
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	14 de Noviembre de 2023
REINICIO 1:	15 de Noviembre de 2023
PRORROGA 1:	30 de julio de 2024 a 04 septiembre de 2024
SUSPENSIÓN 2:	03 de septiembre de 2024
REINICIO 2:	16 de septiembre de 2024
PRORROGA 2:	18 de Septiembre de 2024 A 18 de Enero de 2025
Adición 1:	\$ 172.907.404,00
SUSPENSIÓN 3:	17 DICIEMBRE 2024
RENICIO 3:	02 de Abril 2025
Prórroga 3:	21 de Febrero 2025
Adición 2:	\$ 216.134.255,00
NUEVA FECHA FINALIZACIÓN:	02 DE OCTUBRE DE 2025

Relación de Pagos

RELACIÓN DE PAGOS

CONTRATO 4701 – 2023 -INTERVENTORIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO – ADICION	\$867.177.565
VALOR CONTRATO CORRESPONDIENTE ASCENSORES	\$175.547.954
PAGOS:	
ACTA No. 1 ASCENSORES:	\$70.219.182,00
ACTA No. 3 ASCENSORES:	\$87.773.977,00
VALOR CONTRATO CORRESPONDIENTE A ADECUACIONES	\$518.722.207
ACTA No. 2 ADECUACIONES:	\$ 51.872.220,70
ACTA No. 3 ADECUACIONES:	\$ 70.131.242,39
ACTA No. 4 ADECUACIONES:	\$18.525.012,79
ACTA No. 5 ADECUACIONES:	\$27.969.501,40
ACTA No. 7 ADECUACIONES:	\$49.120.643,54
ACTA No. 8 ADECUACIONES:	\$44.402.620,92
ACTA No. 9 ADECUACIONES:	\$23.838.232,32
ACTA No. 10 ADECUACIONES:	\$39.381.390,00
ACTA No. 11 ADECUACIONES:	\$ 86.453.702,00
ACTA No. 12 ADECUACIONES:	\$ 28.218.488,00
VALOR EJECUTADO TOTAL DEL CONTRATO	\$ 576.119.880,06
SALDO POR PAGAR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 507.191.939,94

Avance financiero
46,81%
Corte junio 22 -2025

Se aclara que el valor total del contrato se encuentra mal en la diapositiva.

DESARROLLO

- 5. Intervención grupo de veedores** La señora Margarita Arévalo agradece por la presentación del informe y expresa que está muy completo y se evidencia el avance en las obras y su respectivo porcentaje. Posteriormente indaga sobre el auditorio del Hospital, que sucederá con ese espacio, sugiriendo adecuación y recuperación de este, ya que en el momento se encuentra dividido.

La Dra. Andrea Hurtado refiere que es auditorio continuara donde actualmente está y aún no se ha contemplado las adecuaciones.

El Ing. Fabio Aponte informa que próximamente se recuperara y contara con el ingreso original.

La señora Margarita Arévalo pregunta que sucederá con respecto a las escaleras externas, ya que no es original, al igual que el centro de Patología en el 2° piso, con el fin de rescatar la originalidad del Hospital.

La Dra. Andrea Hurtado, informa que Patología se trasladara a Bosa.

La señora Margarita Arévalo expresa que se quiere un Hospital Kennedy reconocido y con categoría, se quiere recuperar al Hospital. Cuando la situación amerita se felicita y cuando no, se debe decir. Tanto la Asociación como la administración de la Subred deben trabajar de la mano y no que la administración vea a la comunidad como un obstáculo.

La Dra. Andrea Hurtado refiere que siempre se ha trabajado de la mano con la comunidad y la percepción es buena y por el contrario agradece los aportes que han permitido un gran trabajo, el cual se refleja en este caso en el avance de la obra al Hospital Occidente de Kennedy.

Se da la palabra a la Dra. Marcia Guacaneme; quien invita a la veeduría a elegir el tipo de piso para el área demarcada según el plano. Y se aprueba según la percepción de la veeduría presente.



De acuerdo con el cambio en el orden del día se procede con el recorrido a las instalaciones que están siendo intervenidas.

DESARROLLO

6. **Recorrido** Se evidencia el trabajo a nivel eléctrico, los nuevos equipos como son los tableros de la acometida.



El Angiógrafo y los espacios para el adecuado uso y puesta en marcha del equipo.



Se precisa el tema de las escaleras y la entrada principal del auditorio, aclarando los puntos a intervenir.



DESARROLLO

El espacio del antiguo urgencias, donde la señora Margarita Arevalo, refiere que debe tener en cuenta un espacio ambiental.



Por último, se recorre la rotonda y espacio donde se encuentra actualmente la imagen de la virgen; donde se realizarán adecuaciones con el fin de ganar espacio y mejorar la infraestructura, de acuerdo con la reunión que se tiene contemplada para el próximo viernes.



7. **Varios** se indica que la próxima reunión se desarrollara el viernes 25 de julio del 2025.

Se agradece la asistencia y se da por cerrada la sesión siendo las 11:30 a.m.

Se anexa lista de asistencia.

FECHA: 27 de junio del 2025

TEMA: Realizar reunión de seguimiento con los veedores de las obras de adecuación del Hospital Occidente de Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Citar a la Empresa Metro a la reunión del mes de julio	Oficina de Participación Comunitaria	25 de julio del 2025
Convocar a la Asociación de Recicladores REMANEK a la reunión del mes de octubre del 2025	Oficina de Participación Comunitaria	31 de octubre del 2025

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

ACTA

Versión: 4
Fecha de aprobación: 15-09/2021
Código: 02-01-F0-0001

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Versión: 4
Fecha de aprobación: 12/07/2024
Código: 02-01-F0-0002

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred ☒ Reunión de Unidad Prestadora de Servicios ☐ Reunión de Sede de una Unidad ☐

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: (dd-mm-aaaa) 27 Junio 2025 LUGAR: Hospital Occidente Kennedy HORA INICIO: 8:00

RESPONSABLE: Oficina Participaciones Comunitaria HORA FINAL: 11:00
(Proceso, servicio, dependencia que lidera)

TEMA DE LA REUNIÓN: Reunión Verónica a seguimiento obra Hospital de Kennedy

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	79483287	AYVATO MOTTA BRITO	SDS DIGITAL	Control Social	Prof. Especialista Control Social	[Firma]
2	1028417240	DAVID ALMANDO GILY	Subred Asistencia	Dirección Inspección	Prof. Esp. Procesos	[Firma]
3	79115379	JAIRO ANTONIO G.	Asociada	C.S.	4	[Firma]
4	1120752743	MARITONICA MOLINO	Consejo Unidad de Kennedy	Obras de Adecuaciones	Profesional Social	[Firma]
5	52978510	CLAUDE HELGAS FORERO	Hospital Occidente de Kennedy	Gestión Ambiental	Profesional Ambiental	[Firma]
6	1030018785	Jairo Andres Guerrero Mayorga	Subred Asistencia	Ambiental	Profesional Ambiental	[Firma]
7	5635909	Ana Rodriguez Lopez Aron	REMATEK	Representante Legal	Representante Legal	[Firma]
8	53070204	MARTHA E. RUIZ CRUZ	CONSEJO UNIDAD DE KENNEDY	Asesorías de Obras	Arquitecta Profesional	[Firma]
9	10136870914	Enfermeria Nelson Imbrech	Consejo Inter Salud Kennedy	Interventoría	Ing. Civil	[Firma]
10	10302014	Daniel Sebastián Pineda	SISSO	Participación Comunitaria	Lider Sub Proceso	[Firma]
11	53159888	Laura Cardozo S	Interventoría	Profesional Social	Prof. Social	[Firma]

ACTA

Versión: 4
Fecha de aprobación: 15-09/2021
Código: 02-01-F0-0001



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	12/07/2024
		Código:	02-01-F0-0002

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
12	1019053184	Melissa Vargas C	Interventoria	Arg. Residente	Arg. Residente	[Firma]
13	46682025	Andrea Hurtado	SISSSO	Gerencia	gerente	[Firma]
14	79874464	Pablo Herrera O	SISSSO	Dir. Adm.	Jefe P162	[Firma]
15	51610894	Dora Rueda Benini	Asociación Unimedy		veedora	[Firma]
16	80218720	Fabio V. Aponte M	Kaarede	Andarut Time	Def. Ac. 16	[Firma]
17	6760482	Carlos Espinoza V.	ASOCIACION D.V.	SECRETARIO	SACRISTAN	[Firma]
18	52012756	Marcel Baudouin	U. Frecu	Tecul	Asociación	[Firma]
19	79647246	Jorgeano Cordova	Contratista obra	Obra	Director obra	[Firma]
20	1022361645	Shenathan Nevers	Andino	Tecnico institucional	Algo tecnico	[Firma]
21	51613585	Marcelo Arreola	Veedor	Veedor	coordinador	[Firma]
22	1016010225	Sever Lozano T	Una Boston	PL y J.C	Referente Participación	[Firma]
23						
24						
25						
26						
27						
28						