

	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda Acta de Subred _____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____ Acta de Sede de una Unidad _____ Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____ Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____		
Tipo de acta COMITÉ ____ REUNIÓN ____ OTRO ____		NÚMERO DE ACTA: 17
FECHA: 05-03-2026	LUGAR: Centro de Salud 29 kennedy	HORA INICIO: 8:00a.m.
RESPONSABLE: Oficina Participación Comunitaria		HORA FINAL: 11:40 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNION Reunión veeduría Centro de Salud 29 de kennedy

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)	
1.	Saludo y bienvenida
2.	Construcción informe final de veeduría
3.	Proposiciones y varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO Siendo las 8:00a.m. se inicia la sesión 1. Saludo y bienvenida: El profesional Said Lozano, da la bienvenida a los asistentes, agradece su asistencia, puntualidad y compromiso. Se cuenta con la presencia de tres veedoras, el referente de control social por parte de la SDS y el referente de participación comunitaria de la Subred. Se anexa lista de asistencia. 2. Construcción informe final de veeduría: Con la asistencia técnica de la Subred y la SDS se realiza la construcción del informe final de la veeduría al Centro de Salud 29 de Kennedy. Informe en el cual el grupo veedor expone el seguimiento realizado durante el proceso de construcción y puesta en marcha del Centro de Salud.
--

	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

INFORME FINAL VEEDURÍA CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD 29 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

- Objeto de control social:** realizar vigilancia y seguimiento al convenio 4163-2023, suscrito entre la Subred integrada de servicios de salud suroccidente y el contratista soluciones integrales unión SAS, el cual tiene como objetivo adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el centro de atención prioritaria en salud 29.
- Actividades desarrolladas:** La veeduría se constituye desde el 31 de julio del año 2023; con resolución PDCPL 21-305 de 2023 con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025; tuvo actualizaciones las cuales se describen a continuación.

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese la Resolución PDCPL 21 – 305 de 2023, en el sentido de RETIRAR los siguientes integrantes:

INTEGRANTES	IDENTIFICACIÓN
AIDA PILAR NAVARRETE BUITRAGO	C.C. 51.771.108
JOSE DARIO HENAO VARGAS	C.C. 79.972.913
MARGARITA AREVALO GUTIERREZ	C.C. 41.613.585
MARTHA ISABEL LESMES DAZA	C.C. 51.947.171

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese la Resolución PDCPL 21 – 305 de 2023, en el sentido de INGRESAR al siguiente integrante:

INTEGRANTES	IDENTIFICACIÓN
ELIGIO REY PLAZAS	C.C. 19.130.082

ARTICULO TERCERO: En tal sentido, los integrantes de la veeduría son los siguientes:

INTEGRANTES	IDENTIFICACION
AIDA JANETH RIVERA RODRIGUEZ	C.C.51.680.110
CLARA MERCEDES PERDOMO GONZALEZ - VOCERO PRINCIPAL CARRERA78 B # 33 A 05 - BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ D.C.) claramperdomog@hotmail.com 3506619467	C.C. 41.656.619
GLADIZ CORTES ACOSTA	C.C. 20.684.913
HELDA INES ALVAREZ DE PARRA	C.C. 41.360.844
MARIA ESTHER PRECIADO URBANO	C.C. 23.458.501
NATALY JULIETH MONTANEZ PEREZ	C.C. 1.030.556.862
NUVIA PATRICIA BUSTOS GOYONECHE	C.C. 52.075.118
ELIGIO REY PLAZAS	C.C. 19.130.082

Se inicia los seguimientos el día 07 de septiembre del 2023, donde se expone a los asistentes los avances y actividades que se vienen presentando a esa fecha:

- Reforzamiento de la segmentación.
- Se avanza en las actividades en la medida de las posibilidades (condiciones estructurales).
- Se ajusta la construcción del centro de salud según las condiciones normativas.
- Avanza el reforzamiento de vigas.
- Actividades en piso 1.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

Durante la visita del día 07 de septiembre de control social y seguimiento a las obras del centro 29 se recalca que se avanza según el programa de obra con algunas actividades retrasadas que con el tiempo se irán colocando al día. Óscar J. Téllez agrega, que los tiempos se optimizaron en las etapas de diseño y se acondicionó según las condiciones de la obra. Óscar J. Téllez informa que este centro de salud contará con 17 consultorios, rayos x, 2 consultorios de odontología, auditorio en un área total de 1.400 mts2.

El día 12 de octubre 2023 se realiza seguimiento a las actividades que a la fecha se han ejecutado

1. DESMONTE DE CIELO RASO PORCENTAJE DE AVANCE DE (100%)



2. DESMONTE DE TUBERIAS PORCENTAJE DE AVANCE DE (100%)



(Desmonte tubería hidrosanitaria)



(Desmonte de tubería hidrosanitaria)



(Desmonte de tubería eléctrica de HSB Consultorio)

3. DESMONTE DE CUBIERTA % DE AVANCE (99%)



DESARROLLO

4. DEMOLICIÓN DE MUROS PORCENTAJE DE AVANCE DE (95%)



5. DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRA PISO AVANCE (70%)



6. CERRAMIENTO EN POLISOMBRA AVANCE (100%)



7. EXCAVACIONES AVANCE DE OBRA (95%)



8. ESCARIFICACIONES DE ZAPATAS AVANCE DE OBRA (95%)



9. ARMADO DE HIERROS EN VIGAS DE CIMENTACIÓN, PEDESTALES Y ZAPATAS % DE AVANCE (70%)



Para el día 23 de noviembre del 2023. Se realiza nuevamente seguimiento en el cual se identifica que se realizó una ampliación al tiempo de construcción del Centro de Salud 29. Lo anterior debido a los hallazgos que se presentaron durante el proceso de reforzamiento y a partir de ello se realizaron ajustes a los diseños de la obra para cumplir normativamente con lo requerido. Se expone esta aclaración para poner en conocimiento del grupo veedor y de la comunidad que representan. Miguel Moya socializa los avances que se vienen presentando en la obra del Centro de Salud 29:

- Avance del 100% en la estructura del primer piso.
- Instalación de redes sanitarias.
- Instalación de vigas entrepisos.
- Inicia proceso de fundición de columnas.
- Continúa el proceso de escarificación para la adecuación del terreno.
- Se cuenta con un avance del 18%.

Para el día 25 de enero del 2024, se realiza nuevamente seguimiento a las obras del centro de salud 29 de Kennedy, donde se evidencia:

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

- Se cuenta con 22% de avance en el proceso de construcción.
- Se avanza en las actividades de reforzamiento de la estructura.
- Las actividades de segmentación tienen un 100%
- Se avanza en las instalaciones sanitarias.
- Piso 2 se encuentra sin muros, pero avanzando en las vigas de reforzamiento.
- Piso 3 se desmontó en su totalidad la cubierta y avanza el proceso de reforzamiento.
- Se solicitó prórroga del contrato hasta el mes de agosto de 2024, en este momento la Subred avanza en el proceso administrativo. A su vez, la entidad solicitó el presupuesto total del proyecto para la radicación ante la Secretaría Distrital de Salud. Agrega que, a la fecha según los tiempos del contrato inicial se tiene una ejecución del 88%.

Continuando con el seguimiento a las obras del centro de salud 29, el día 29 de febrero del 2024, se identifica:

- Se cuenta con 29% de avance en el proceso de construcción.
- Se avanza en el proceso de diseño de las fachadas del centro de salud.
- Avanzan actividades de muros de división en piso 1 y piso 2.
- Se avanza en las instalaciones de redes.
- Estructura metálica avanza su proceso de instalación.

El 21 de marzo del 2024, el grupo veedor realiza la respectiva la respectiva visita al centro 29, con el fin de verificar el avance a las obras, y se evidencia: Un 36,2% de avance

Piso 3:

- Avanza el proceso de instalación de redes.
- Se cuenta con el arribo de la estructura metálica.
- Adecuación del segundo punto fijo, la cual es exigida por norma.
- Estructura de concreto con un 100% de avance.
- Inicia adecuación de distribución de espacios.
- Avanza el proceso de ampliación en el costado occidental.
- Inicia adecuación de la cubierta

Piso 2:

- Avanzan actividades de distribución de espacios.
- Inician actividades de cerramiento de muros para iniciar actividades de fachada.

Piso 1:

- Adecuación área de rayos x.

	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

- Inician actividades de cerramiento de muros para iniciar actividades de fachada.

- Adecuación del foso de los ascensores.

- Avanza en un 70% la fundición de placas en la obra.

En ese entonces Darío Macías indico que una vez se solicite la fachada, el material tarda aproximadamente 60 días en llegar a la obra, recalco que manejará el mismo concepto de los centros de salud Tintal, Villa Javier y mexicana salvaguardando la imagen institucional.

El día 18 de abril del 2024 se reúne nuevamente la veeduría y se identifica:

A la fecha se contaba con un 35% de avance en la obra.

- Se cuenta con avances en la estructura metálica para la cubierta.
- Se aprobó por interventoría la muestra de la cubierta.
- Actualmente se está tramitando la prórroga para el 24 de agosto de 2024.
- Instalación de muros secos divisorios.
- Ensamble de estructura para la instalación de cielos rasos.
- Se trabaja con el proveedor de la fachada para definir la instalación de las mismas, aproximadamente en 60-90 días posteriores a la aprobación se espera el material en la obra.
- Se aprobó tanque de provisión de agua para dar cumplimiento a la normativa vigente.

Piso 1:

- Avanzan actividades de reforzamiento estructural.
- Adecuación de tanque de reserva.
- Adecuación de la zona de rayos x.

Piso 2:

- Actividades de reforzamiento.
- Espacios de consultorios adecuados.
- Instalación de la estructura de cielos rasos.
- Instalación de redes.

	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

Piso 3:

- Actividades para la instalación de la cubierta.
- Distribución de muros.
- Instalación de la estructura metálica.
- Adecuación del foso de los ascensores.
- Avanza el trámite del ascensor.

El día 16 de mayo del 2024, se realiza control social a los avances de las obras del centro de salud 29 y se evidencia:

Que la SDS no había asignado los recursos económicos para la continuidad del proyecto, y por tal razón, se realiza un proceso de suspensión de contrato por 60 días puesto que estos recursos están ligados a las actividades que se deben ejecutar. Finalmente, aclara que si antes de este tiempo se asignan los recursos se puede levantar la suspensión. La suspensión del contrato iniciaría el día 20 de mayo de 2024. Santiago Cely, socializa los avances de la obra al grupo veedor, la cual cuenta con un 43.45% de ejecución sobre un 60.98% de programación.

Para el día 23 de agosto del 2024, los avances a la fecha se evidencian que fueron los siguientes:

- Avance en la adecuación de los dos (2) puntos fijos.
- Instalación de redes sanitarias, eléctricas y contra incendios.
- Avanza la distribución de espacios en cada uno de los pisos.
- Adecuación del nuevo punto fijo al costado del ascensor por tema de normativa.
- Instalación de la cubierta.
- Actividades preliminares para instalación de cielo Razo.
- Tendido de cables.
- Instalación de muros secos.
- Adecuación del pozo del ascensor.
- En el mes de septiembre, inicia la etapa de acabados de fachada.
- Se realizó ajuste al diseño con el acompañamiento del geotecnista para la gestión/construcción del tanque de reserva.

Se realiza recorrido guiado con la constructora y la interventoría a fin de evidenciar los avances de la obra del centro de salud.

El 26 de septiembre del 2024, se evidencia que los avances a la obra son los siguientes:

Piso 3:

- Avanzan actividades de muros y acabados
- Instalación de cielo raso finalizada.
- Avanza proceso de cerramiento interior y exterior.
- Avanza actividad de instalación del ascensor.

Piso 2:

- Marco y puertas de ascensor instaladas.
- Cielo raso instalado.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

- Avanzan actividades de acabados.
- Instalación de enchape en los baños.
- Adecuación de puntos fijos.

Piso 1:

- Inicia excavación del pozo de agua.

Para el día 21 de noviembre del 2024, el grupo veedor realiza nuevamente seguimiento de control social a los avances de las obras al centro de salud 29 de Kennedy, en el cual se evidencia:

Piso 3:

- Avanzan actividades de carpintería metálica
- Instalación de ventanería
- Nivelación de pisos
- Enchape de baños
- Adecuación de salas de espera
- Instalación de puertas
- Inician actividades para la instalación de la fachada

Piso 2:

- Avanzan actividades de carpintería metálica
- Instalación de lámparas.
- Nivelación de pisos
- Instalación de ventanería.

Piso 1:

- Adecuación de pozo de agua (3,50 de profundidad)
- Adecuación de espacios
- Instalación de ladrillos para el cerramiento del edificio
- Actividades para la calibración del ascenso

Continuando los seguimientos en control social, la veeduría del centro de salud 29 se reúne el día 23 de enero del 2025. Los avances que se identifican son:

Piso 1:

- Avanzan actividades de instalación de fachada
- Actividades de impermeabilización
- Ventanearía en fachada instaladas
- Adecuación de urbanismo
- Se espera iniciar con la instalación de las películas en ventanarías ya instaladas y dar cerramiento a la edificación en el primer piso.
- Se instalaron tanques de almacenamiento de agua potable.
- Avanza instalación del piso
- Adecuación de áreas

Piso 2:

	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

- Instalación de puertas
- Instalación de mobiliario
- Remates en zonas entregadas
- Instalación del piso culminado
- Se avanza en actividades de remate en el área de bienestar.

Piso 3:

- Actividades de remates para entrega de áreas.
- Instalación de lavamanos
- Adecuación y actividades de acabados
- Ventanearía instalada

El Ing. Yolman Chaparro expone que el 24 de diciembre se tuvo visita de habitación de RETHIE para los aspectos eléctricos del centro de salud, se dejaron algunas observaciones por parte del ente para poder avanzar en el proceso. Se estaba gestionando la entrega del centro con la nueva certificación.

El día 27 de febrero del 2025, la veeduría se reúne e identifica los siguientes avances a la obra.

Piso 1:

- Avanzan actividades de adecuación de espacios
- Comienzan actividades de remate
- Proveedor de rayos x ya avanza en el proceso de adecuación del área para su instalación
- Instalación del mesón en el área de recepción
- Se instaló puerta automática/sensor en el ingreso al centro de salud.
- La señalética se entregará e instalará entre el 20-22 de marzo, este proceso sea articulado con el área de comunicaciones de la Subred Sur Occidente.
- Área exterior solo faltan temas de organización y adecuación de espacios.

Piso 2:

- Instalación de películas en la ventanería
- Se programó última capa de pintura en los muros, la cual es antibacterial y lavable.
- Las actividades de aseo final, se programan días antes de la entrega del centro de salud.

Piso 3:

- Instalación de ventanería de los consultorios.
- Las actividades de aseo final, se programan días antes de la entrega del centro de salud.

El Ing. Yolman Chaparro expone que a la fecha se cuenta con un 98% de avance en la obra, se vienen desarrollando actividades finales para la respectiva entrega a la Subred Sur Occidente en el mes de marzo.

El día 02 de mayo del 2025 la veeduría se reúne y reciben una visita guiada por las instalaciones, evidenciando lo siguiente:

PISO 3:

- Donde se encuentra baños, consultorios con sus respectivos baños privados, el ascensor y los baños para las personas con movimiento reducido o discapacidad.
- La arquitecta Leidy Silva refiere que se realizará un encerramiento con el fin de contar con el servicio

	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

- de oftalmología.
- Área de Rayos X odontológicos finalizada.
- Se evidencia y se hace énfasis por parte de la Arquitecta Leidy Silva, en el tema de las barandas de seguridad en el tercer piso.
- Los Consultorios estarán dotados con su respectivo baño privado, de acuerdo a procesos habilitación.
- Baños para uso de los usuarios totalmente acabados.

PISO 2:

- Donde se encuentra una sala de espera, odontología, procedimientos, siete (7) consultorios con su respectivo baño privado y el área de bienestar

PISO 1:

- Se encuentra distribuido en el ingreso, la farmacia, toma de muestras, entrega de resultados, rayos X, facturación, auditorio y Oficina de Servicio al Ciudadano.

El día 11 de septiembre del 2025, donde se comunica a la veeduría que el contrato de obra finalizó el 28 de mayo del 2025. El contrato de Interventoría finalizó el 29 de junio del 2025. A la fecha se cuenta con el reporte del 100% de las obras ejecutadas y las adecuaciones adicionales que se han realizado corresponden a unos avances que se desarrollaron directamente por parte de la Super. Dentro de los trámites que se tienen pendientes para ese entonces, era la conexión definitiva del servicio de luz con la empresa ENEL.

Se realiza adecuaciones con el fin de garantizar las conexiones pertinentes y adecuadas para el funcionamiento de los equipos.

Por otra parte, se cuenta a la veeduría que se brindan capacitaciones al personal de equipos industriales, de manera que se cuente con las capacidades para actuar en todo evento.

Se obtiene Certificado de RETIE y RETILAP.

CONVENIO 805-2019
CENTRO DE SALUD 29 - DOTACIÓN


El 20 de agosto, se realizó visita técnica de preinstalación del equipo de rayos X fijo, con el proveedor M&D Medical Device; donde se verifican las actividades eléctricas pendientes para la instalación del equipo.

Se revisó el tablero de protección del equipo, el cableado y voltaje del generador, el cableado de la luz de disparo.

De acuerdo con la visita, se dio cumplimiento con las exigencias eléctricas para la instalación del equipo.








El día 23 de octubre del 2025 el grupo veedor, recibe una socialización de los avances:

	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

La líder Lady Moreno informa que un espacio del tercer piso se contará con un consultorio de salud visual – Oftalmología para poder abarcar las necesidades de los usuarios frente a este servicio. Por otro lado, informa que esta semana inició la entrega de la dotación, en este momento se cuentan con diferentes equipos los cuales están almacenados y en custodia de la Subred con la empresa de seguridad contratada. De acuerdo a la anterior, se cuenta con:

- Camillas
- Tensiómetros
- Ecógrafo
- Tallímetros
- Televisores

Por temas de seguridad, estos equipos biomédicos aún no están ubicados en los consultorios, todos se encuentran almacenados en un lugar seguro. La Dra. Marcia Guacaneme expone que, de acuerdo al trabajo de la administración, el Centro de Salud 29 será una unidad altamente resolutive.

Lady Moreno informa que el tercer piso contará con 10 consultorios con servicios de ginecología, medicina familiar, gastroenterología, oftalmología, entre otros. En el segundo piso serán 8 consultorios, con los servicios de sala de procedimientos, fisioterapia, odontología, entre otros y primer piso será rayos x y toma de muestras de laboratorio.

3. Resultados: Análisis cualitativo y cuantitativo respecto al trabajo realizado.

El día 07 de septiembre del 2023 se expone ante la veeduría los siguientes datos:

CENTRO DE SALUD 29

Las mejoras y la dotación del Hospital CAPS 29 están contempladas en el Plan de Desarrollo 2020/2024, titulado "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI". El objetivo fundamental de este plan es elevar la satisfacción de los usuarios de la Subred Sur Occidente, satisfacer las necesidades de salud individuales y familiares, y en general, mejorar la calidad de los servicios de atención médica en la localidad de Kennedy, al suroeste de la ciudad.

CONTRATOS . Valor del contrato de obra: \$4.909.015.632 . Valor del contrato de interventoría: \$289.297.500	FECHA DE INICIO Etapa 1 : 10 de abril 2023 Etapa 2: 21 de junio 2023 FECHA DE FINALIZACION 20 DE FEBRERO 2024
---	---

OBJETO DEL PROYECTO
"Realizar obras de adecuación estructural y reordenamiento para el centro de salud 29"

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

16 de mayo del 2024


CAPS 29

Ejecución de etapa de obra – Semana 48

Fecha: 16 de Mayo del 2024

Contrato de Obra : 4163 - 2023	Interventoría :
Contratista de obra: SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	Contrato de interventoría: LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S - BIC
Vr. Actual del Contrato : \$ 4.846.860.073,00	Vr. Actual del Contrato : \$ 289.297.500,00
Vr. Solicitud adición del Contrato : \$ 3.848.128.062,00	Vr. Solicitud adición del Contrato : \$ 228.866.282,00
Vr. Total + Adición: \$ 8.694.988.135	Vr. Total + Adición: \$ 518.163.789,00





Se informa a la veeduría que, por todo el tema administrativo, se solicita un nuevo estudio con precios/valor 2024 el cual se va a entregar el día 17 de mayo del 2024 a la entidad por un valor aproximado de \$1'946.000.000. Julie Talero recalca que el 20 de junio de 2024, si todo sale con los tiempos estipulados, se estaría radicando el proyecto de dotación del Centro de Salud 29.

El día 02 de mayo del 2025. El señor Eligio Rey pregunta sobre el costo total. La Arquitecta indica que son \$8.694.988.135 pesos m/cte., el valor de la obra inicial fue de \$4.846.860.073 pesos m/cte. Y la adición fue por un valor de \$ 3.848.128.002 pesos m/cte.

El señor Eligio Rey confirma la información agregando que por temas de demora y estancamiento en la obra fue necesaria la adición. Y realiza otra pregunta sobre el costo de los equipos. La Ing. Julie Talero refiere que el costo total para la dotación del centro es de 1.220 millones de pesos m/cte., más un aproximado de 940 millones de pesos m/cte. Lo anterior por la licitación de 14 ítems para la dotación; agregando que en el mes de junio del 2025 llega el equipo de Rayos X, el cual cuenta con garantía de 3 años y vida útil de 14 años. El señor Eligio Rey indica que para el mes de septiembre se debe hacer la entrega y aún no están los equipos completos, de manera que tanto la Ing. Julie Talero como la Arquitecta Leidy Silva informan que se cuenta con el 87% de los equipos, sin embargo, por seguridad aún no se han traído, ya que son equipos propensos a robo.

DESARROLLO

Para el día 11 de septiembre del 2025

Seguimiento contractual a la dotación del Centro de Salud 29 de Kennedy

CONVENIO 805-2019 CENTRO DE SALUD 29 - DOTACIÓN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL - DOTACIÓN CENTRO DE SALUD 29						
CONTRATO / PROCESO	PROVEEDOR	EQUIPO	CANTIDAD	AMBIENTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2210-2025/ 20-378-2024	ULTRA SOKALL DE COLOMBIA SAS	AUTOCLAVE DE MESA	1	ODONTOLOGIA	25.951.25.951.2	25.951.25.951.2
		BASO SEROLOGICO	1	TOMA DE MUESTRAS	5.343.25.343.2	5.343.25.343.2
		BÁSCULA PESA BEBÉ ELECTRONICA CON INFANTOMETRO	11	CONSULTORIOS	2.900.022.900.0	2.900.022.900.0
		CENTRIFUGA	1	TOMA DE MUESTRAS	19.000.19.000.0	19.000.19.000.0
		DOPPLER FETAL	3	CONSULTORIOS	650.000.650.000	1.950.000.0
		EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	14	CONSULTORIOS	4.100.057.400.0	4.100.057.400.0
		FORNOSCOPIO ADULTO PEDIATRIKO	14	CONSULTORIOS	181.940.181.940	2.547.160.0
		LAMPARA CUELLO DE CIGNE	14	CONSULTORIOS	1.900.028.600.0	1.900.028.600.0
		FULCRIMETRO	1	ODONTOLOGIA	1.250.01.250.00	1.250.01.250.00
		CARGO DE MEDICAMENTOS	1	SALA DE PROCEDIMIENTO	2.683.22.683.2	2.683.22.683.2
					54	4

Contando con un total de dotación por \$847'440.994 Ochocientos cuarenta y siete mil millones, cuatrocientos cuarenta mil, novecientos noventa y cuatro pesos COP.

CONVENIO 805-2019 CENTRO DE SALUD 29 - DOTACIÓN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL - DOTACIÓN CENTRO DE SALUD 29						
CONTRATO / PROCESO	PROVEEDOR	EQUIPO	CANTIDAD	AMBIENTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4710-2025 /EM-203-2025	SEN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	CAMILLA FLAT DE EXAMEN	14	CONSULTORIOS	490.994	6.873.916
		CAMILLA GINECOLOGICA	2	CONSULTORIOS	1.409.820	2.819.640
		EQUIPO DE BAYAS E PERIAPICAL DIGITAL	1	ODONTOLOGIA	30.999.976	30.999.976
		LAVADORA INSTRUMENTAL (LAVADORA ULTRASONICA)	1	ODONTOLOGIA	4.998.000	4.998.000
		SANCA VESTIR	2	VESTIR	476.000	952.000
		POSTERA RECLINABLE	1	CONSULTORIOS	2.278.999	2.278.999
		SILLA PLASTICA	3	ADMINISTRATIVO	40.999	122.997
		TELEVISOR 45"	3	1, 2 Y 3 PISO	4.625.999	13.877.997
4713-2025 /EM-203-2025	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS	BASCUA 30KG	1	ALMACENAMIENTO DE REFINOS	1.146.404	1.146.404
		CARGO DE SUTURAS	1	SALA DE PROCEDIMIENTOS	4.964.720	4.964.720
		COMPRESOR	2	AMBIENTE LIMPIO Y SECIO	251.923	503.846
4714-2025 /EM-203-2025	ENCOLMEX S.A	VIDEO SCAN	1	AUDITORIO	6.254.440	6.254.440
		TERMOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRIKO	14	CONSULTORIOS	1.369.158	19.168.218
TOTAL PROYECTO DE DOTACIÓN						847.440.994

Se realiza la entrega de la actualización del proyecto de dotación a la SDS para las unidades Básicas Resolutivas.

DESARROLLO

**CONVENIO 805-2019
CENTRO DE SALUD 29 - DOTACIÓN**

En agosto se entregó la actualización del proyecto de dotación a la Secretaría Distrital de Salud para las Unidades Básicas Resolutivas.

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO	CANT
1	ECOGRAFIA RETINAL	1
2	OPHTALMOLOGICO STANCO	1
3	RETINOCAMERO Y	1
4	TRANSILUMINADOR	1
5	OPHTALMOLOGICO BOCUCOLAR	1
6	INDIRECTO	1
7	AMPLIFICADORETOS	1
8	JUOGO DE LENTES	1
9	ALERGOMETRO	1
10	TOCAS DE PRUEBA	1
11	UNIDAD DE REFRACCION	1
12	PARANTALLA DE AUDICIA TIERAL	1
13	ECOGRAFO EFECTIVADO -	1
14	ECOGRAFO/ECOGRAFIA ORAL	1
15	ECOGRAFIA - ENECIN ARTERIAL	1
16	ECOGRAFIA - CARCINO	1
17	ELECTROCARDIOGRAFO 12	1
18	ECOGRAFIA	1
19	ECOGRAFIA FETAL	1
20	ECOGRAFIA FETAL	1
21	CANILLA ORGONICA /	1
22	ECOGRAFICA	1
TOTAL		16

Se estimó un valor de \$722.536.673 para esta dotación.

4. Recomendaciones:

- Se solicita continuar con la veeduría, con el fin de hacer vigilancia a los equipos, el servicio y los recursos de la Unidad. Recordando que de manera proactiva la Subred informe y socialice todo proyecto y poder hacer parte de cada uno.
- Completar la dotación de los servicios que aún no han sido entregados.
- Se debe dar continuidad a los colaboradores de la Subred, es decir que se mitigue la rotación de personal, ya que afecta el proceso de los usuarios.
- Se debe capacitar a los funcionarios y colaboradores sobre el tema de discapacidad y los diferentes tipos de discapacidad, con el fin de atender y recibir a los usuarios sin ningún tipo de barrera.
- En el centro 29 se cuenta con un espacio cerca al lugar de bienestar (terrazza), se desea saber, que utilidad se va a dar; se recomienda para lúdica; y que no se pierda, teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios y sus familias.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:



DESARROLLO



Clara M. Perdomo G.

Gladiz Cortes Acosta

Nuvia Bustos G.

Nataly Montañez Pérez

Helda Ines Álvarez

María Esther Preciado

Eligio Rey

3. Propositiones y varios: Se agradece el compromiso durante la veeduría y se informa que se enviara el informe para radicación ante la SDS y posteriormente al grupo de WhatsApp de la Veeduría. Se cierra la sesión siendo las 11:40 a.m.

FECHA: 05-03-2026

TEMA: Reunión veeduría Centro de Salud 29 de Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Radical el informe final ante la SDS	Oficina De Participación Comunitaria	Marzo del 2026
Enviar el informe de la Veeduría al grupo de WhatsApp	Oficina De Participación Comunitaria	Marzo del 2026

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

ACTA

Versión: 5
 Fecha de aprobación: 12/07/2024
 Código: 02-01-F0-0001

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	5	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

FECHA: 05-03-2026 TEMA: Reunión Vecindaria Centro de Salud 29

FIRMA DE ASISTENTES						
Nº	NOMBRE	Nº IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Lidia Bustos	52075118	Kennedy	Vecindaria	Centro 29	Lidia Bustos
2	Carmelo J. Tamez	80210717	Cent. Ost. Salud	Part. Univ. Participaci.		
3	Gladiz Cortes F.	20684913	Kennedy	Vecindaria	Centro 29	
4	Alma Mercedes Hernández Guzmán	411.656.619	Kennedy	Vecindaria	Centro 29	
5	David Lozano T.	1016010235	Fontibón	Participación	P. 6 y 5.6	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						