

-Marque con una X según corresponda

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios Acta de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios: _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

Tipo de acta COMITÉ <u> </u> REUNIÓN <u> X </u> OTRO: <u> </u>		NÚMERO DE ACTA: 03
FECHA: 23 de noviembre de 2023	LUGAR: Microsoft Teams	HORA INICIO: 7:30 AM
RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 8:30 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar socialización de avances del Centro de Salud 29 Kennedy al grupo veedor.

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Saludo y Bienvenida
2.	Socialización de avances de la obra Centro de Salud 29 Kennedy
3.	Intervención del grupo veedor
4.	Proposiciones y varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Envío de la presentación al grupo veedor de los avances del Centro de Salud	Daniel Aponte	01/11/2023	X		

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
1	1	100

DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 7:30 am

- Saludo y Bienvenida:** El líder de la oficina de participación comunitaria, Daniel Aponte da la bienvenida a la reunión de socialización de avances del Centro de Salud 29 Kennedy. Se cuenta con la asistencia de 6 veedoras, la cuales se relacionan en el listado de asistencia que se adjunta a la presenta acta. Flor A. Vargas

DESARROLLO

Ref. de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud, Arq. Miguel Á. Moya del Consorcio SIU y Tatiana Catame, Wilmar Medina y Fabián Ávila de la Interventoría, por parte de la Subred Sur Occidente E.S.E., Arq. Darío Macías de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y Daniel Aponte Ref. de Control Social de la Subred Sur Occidente E.S.E.

2. **Socialización de avances de la obra Centro de Salud 29 Kennedy:** Toma la palabra el Arq. Darío Macías, para socializar a las veedoras que se realizó una ampliación al tiempo de construcción del Centro de Salud 29. Lo anterior debido a los hallazgos que se presentaron durante el proceso de reforzamiento y a partir de ello se realizaron ajustes a los diseños de la obra para cumplir normativamente con lo requerido. Se expone esta aclaración para poner en conocimiento del grupo veedor y de la comunidad que representan.

Miguel Moya socializa los avances que se vienen presentando en la obra del Centro de Salud 29:

- Avance del 100% en la estructura del primer piso.
- Instalación de redes sanitarias.
- Instalación de vigas entrepisos.
- Inicia proceso de fundición de columnas.
- Continúa el proceso de escarificación para la adecuación del terreno.
- Se cuenta con un avance del 18%.



3. Intervención del grupo veedor:

Nuvia Bustos pregunta ¿Por qué se amplía 6 meses la ejecución de la obra? Darío Macías indica que con los nuevos ajustes al diseño del Centro de Salud y lo evidenciado en el proceso de reforzamiento, se deben realizar trabajos adicionales para dar cumplimiento a la normativa sismo resistente, adecuaciones a la obra y a la edificación. Por tal motivo, es la ampliación del tiempo y adición al contrato.

Aida P. Navarrete pregunta ¿en este momento con cuántos trabajadores cuenta la obra? Miguel Moya indica que se cuenta con un total de 17 personas. 15 hombres y 2 mujeres.

DESARROLLO

Miguel Moya recalca que la Subred, constructora e interventoría están trabajando de la “mano” para avanzar y entregar el proyecto de centro de salud en los tiempos establecidos.

4. Proposiciones y varios:

- Daniel Aponte indica que la siguiente reunión se realizará de forma presencial en el mes de enero de 2024, los asistentes aprueban la propuesta y se convocará con previo aviso.
- Darío Macías hace énfasis en relación al ingreso a la obra, se debe utilizar calzado adecuado (botas) para poder garantizar condiciones mínimas de seguridad y realizar el recorrido.
- Flor Á. Vargas socializa que el próximo martes 12 de diciembre de 2023 se realizará la Rendición de Cuentas del Sector Salud para que los veedores se puedan agendar y participar en este proceso.


Se da por finalizada la reunión siendo las 8:30 am.

FECHA: 23 de noviembre de 2023

TEMA: Reunión avances Centro de Salud 29 Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 23-11-2023. LUGAR: Centro Salud 29 HORA INICIO: 7:30 am


RESPONSABLE: Oficina Participación Comunitaria. HORA FINAL: 8:30 am
(Proceso, servicio, dependencia que obra)

TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión con líderes del Centro de Salud

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	41360344	Heldith Perez	Kennedy	copaco	Líderes	[Firma]
2	5275118	Ulvia P. Batos	Kennedy	ASOSUR	Líderes	Ulvia Batos
3	51771109	AIDA PILAR NUNDETE B	KENNEDY	ASOSUR COPACO	LÍDERES	[Firma]
4	51680110	Jonathan Rivera	Kennedy	copaco	Líderes	[Firma]
5	44656619	Olivera, Ximenes, Roldano, José	Kennedy	Asosur	Coordinador	[Firma]
6	404885007	Tatiana Calame	Logia 3	Interventoría	HSE	[Firma]
7	112213733	Wilmur Medina	Logia 3	Interventoría	Coordinador	[Firma]
8	80201208	Fabian Avila	Logia 3	Interventoría	Residente Interventoría	[Firma]
9	85449616	María Lorena	SIU	Residente	ART	[Firma]
10	910162801	Christian D. Aguirre	SIU	Residente	Asistente SST	[Firma]
11	20684913	Gladiz Cortes A.	Kennedy	Asosur	Líderes	[Firma]
12	79506792	DAR O MACIAS	subred - suroccidente	Supervisor Contrato	Agricultor	[Firma]

ACTA

Versión: 3
 Fecha de aprobación: 14-01-2020
 Código: 02-01-FO-0001

	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES		Versión: 3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
			Fecha de aprobación: 17-11-2021	
			Código: 02-01-FO-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	51881096	Flo Angela Verges	SDS	Control Social	Prof Un	Flo Angela V
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						