

-Marque con una X según corresponda

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios: _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

Tipo de acta COMITÉ ____ REUNIÓN <u>X</u> OTRO: ____		NÚMERO DE ACTA: 05
FECHA: 29 de febrero de 2024	LUGAR: Centro de Salud 29	HORA INICIO: 8:00 AM
RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 9:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar socialización de avances del Centro de Salud 29 Kennedy al grupo veedor.

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Saludo y Bienvenida
2.	Socialización de avances de la obra Centro de Salud 29 Kennedy
3.	Intervención del grupo veedor
4.	Proposiciones y varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 8:00 am

- Saludo y Bienvenida:** El líder de la oficina de participación comunitaria, Daniel Aponte da la bienvenida a la reunión de socialización de avances del Centro de Salud 29 Kennedy. Se cuenta con la asistencia de 4 veedoras, la cuales se relacionan en el listado de asistencia que se adjunta a la presenta acta. Flor A. Vargas Ref. de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud, Dir. de Obra Oswaldo Medina, Arq. Miguel Á. Moya, Harvey Medina Ávila del Consorcio SIU, por parte de la Subred Sur Occidente E.S.E., Arq. Darío Macías de la

DESARROLLO

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y Daniel Aponte Ref. de Control Social de la Subred Sur Occidente E.S.E.

Se excusan para esta reunión la veedora Nuvia Bustos.

2. Socialización de avances de la obra Centro de Salud 29 Kennedy:

Oswaldo Medina Dir. de Obra del consorcio SIU socializa las recomendaciones previas antes de realizar el recorrido por el terreno de la obra del Centro de Salud 29, en relación a utilizar el casco y el calzado adecuado durante la reunión.

Oswaldo Medina toma la palabra para socializar los avances presentados a la fecha en la obra:

- Se cuenta con 29% de avance en el proceso de construcción.
- Se avanza en el proceso de diseño de las fachadas del centro de salud.
- Avanzan actividades de muros de división en piso 1 y piso 2.
- Se avanza en las instalaciones de redes.
- Estructura metálica avanza su proceso de instalación.

El Arq. Miguel Moya guía el recorrido por la obra del Centro de Salud y socializa a las veedoras las actividades que se han desarrollado y están próximas a ejecutar:

- El piso 2 avanza el proceso de levantamiento de muros y finalización del proceso de instalación de redes.
- Piso 3 avanza la instalación de redes, adecuación del foso de los ascensores y adecuación de los pisos.



3. Intervención del grupo veedor:

Eligio Rey pregunta ¿cuándo es la fecha de entrega del proyecto? A ello, el Arq. Darío Macías expone que se

DESARROLLO

realizó la prórroga al contrato al 24 de agosto de 2024.

Clara Perdomo pregunta ¿cuál es el porcentaje de avance frente a lo programado en el cronograma de construcción? Darío Macías indica que se tiene un 27% de programación sobre un 29% de avances con una diferencia del 2%.

4. Propositiones y varios:

- Oswaldo Medina Dir. de Obra del consorcio SIU solicita al grupo veedor la gestión en la ubicación de la habitante de calle que se encuentra al frente de la entrada de la obra, la cual tiene sus elementos de reciclaje dificultando la percepción de seguridad en el entorno. A su vez, por temas de seguridad de la construcción en el razón al riesgo de caída de material.
- Daniel Aponte indica que la próxima reunión se desarrollará el 21 de marzo de 2024.
- Flor A. Vargas hace énfasis en la importancia de la asistencia a la reuniones de seguimiento por parte del grupo veedor y a su vez, en el diligenciamiento del anexo 2, el cual será insumo para la elaboración del informe final del proceso de veedurías ciudadana.

Se da por finalizada la reunión siendo las 9:00 am.

FECHA: 29 de febrero de 2024

TEMA: Reunión avances Centro de Salud 29 Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</p>	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 29-02-2024 (dd-mm-aaaa) LUGAR: Centro Salud 29 HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria. (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 9:00 am

TEMA DE LA REUNION: Reunión acerca centro salud 29

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	4656619	Clara y Perceles Rendón G.	Kennedy	Asesor	Vecedora	[Firma]
2	1030556568	Nataly Montoya	Kennedy	Asesor	Vecedora	[Firma]
3	41360844	Helda Alvarado	cooperativa			[Firma]
4	85449656	Hilmar Huel	Kennedy	Arquitecto	Presidente	[Firma]
5	91.036480	Henry D. Costa	CAPS 20	Residente	SSJ	[Firma]
6	1122137350	Wilmov Medina	CAPS 29	cur. intercomunitaria		[Firma]
7	70057287	Osvaldo Medina R	CAPS 20	SW	Director	[Firma]
8	79506792	Diana Marías F.	Asdingo	Supervisión subred	Arquitecto	[Firma]
9	6015672147	David S. Apule	Kennedy	PCSC	Coord. P.C.	[Firma]
10	51881096	María Angélica Vargas	Pk Pranda	Control Social	Proj. Un	[Firma]
11	19.130088	Eligio del Plata	Harvey	Asesor	Asesor	[Firma]
12						